



ZÁPIS O PROVEDENÉ ÚDRŽBĚ-KONTROLE

Akce:	<input type="text"/>	Kontrolu provedl: S.G.CZ, spol. s r. o.
Kontaktní osoba:	<input type="text"/>	Dne/hodin: <input type="text"/>
Kontaktní telefon:	<input type="text"/>	Počasi: <input type="text"/>

Trafostanice typ:	Výrobce:	rok výroby
Transformátor typ:	Výrobce:	výkon:
převod:	odbočka:	
v.č.	rok výroby:	
TS uvedená do provozu :		

1. Funkční zkouška VN vypínače/odpínače/zemních nožů/provedení manipulace			
Typ:	Výrobce:		
V	M		
F	F		
F	F		
MTP typ:			
L1:	L2:	L3:	
MTN typ:			
L1:	L2:	L3:	
2. Zkouška funkčnosti vypnutí od ochrany VN			
3. Kontrola koncovek			
4. Kontrola stavu plynu			
5. Prohlídka transformátoru vzlínání oleje dotažení spojů			
6. Funkční zkouška hlavního NN jističe			
Typ:	v. č.		
M			
I spoušť			
7. Kontrola ochrany NPU / MainPro: v. č.			
f=51 Hz	U=440 V	U=60	U=20
t=0,1 s	t=0,1 s	t=2,5 s	t=2,5 s
f=49 Hz	U=360 V		
t=0,5 s	t=0,1 s		
zkouška působení ochrany na hlavní jistič NN v režimu AUTO			
zkouška působení ochrany na hlavní jistič NN v režimu MANUÁL			
8. Kontrola záložního zdroje:	naměřené hodnoty		
měření napětí článků:			
měření napětí a proudu baterie:			
9. Zkouška STOP tlačítka			
10. Vypnutí hl. jističe TEST tlačítkem			

